



Main-Tauber-Kreis.de

Der Zeitplan: So zügig kommt das schnelle Netz

Ausbaugebiet	Vorwahl / Gemeinde	Baubeginn	Vermarktungsstart
1	(09341) Tauberbischofsheim (09349) Werbach (09349) Werbach: Wenkheim (09349) Großrinderfeld	April 2017	Dezember 2017
2	(07933) Creglingen (07939) Creglingen: Oberrimbach, Schmerbach, Blumweiler, Lichtel, Weiler, Reutsachsen (09335) Creglingen: Waldmannshofen (09861) Creglingen: Seldeneck (09865) Creglingen: Burgstall	Mai 2017	Februar 2018
3	(07932) Niederstetten (07934) Weikersheim (09336) Igersheim: Simmringen, Bernsfelden	August 2017	April 2018
4	(09345) Kilsheim (09378) Freudenberg: Ebenheid	September 2017	Juni 2018
5*	(07931) Bad Mergentheim (07937) Bad Mergentheim: Rengershausen (07938) Bad Mergentheim: Rot (07931) Igersheim	Juli 2017	Mai 2018
6	(09342) Wertheim (09348) Werbach: Gamburg (09375) Freudenberg (09377) Freudenberg: Boxtal (09397) Wertheim: Dertingen	Januar 2018	September 2018



Main-Tauber-Kreis.de

7	(09343) Lauda-Königshofen (09344) Gerchsheim (09346) Grünsfeld (09347) Wittighausen (09347) Igersheim: Bowiesen	März 2018	Oktober 2018
8	(06296) Ahorn (09340) Königheim (09340) Königheim: Brehmen (06283) Königheim: Weikerstetten	April 2018	November 2018
9	(07930) Boxberg	Mai 2018	Dezember 2018

* Ausbaugesamt 5 Bad Mergentheim und Igersheim wurde von Baubeginn November 2017 auf Juli 2017 vorgezogen. Somit ist bereits ein Vermarktungsstart im Mai 2018 statt Juni 2018 möglich.